

附件 4

财政支出项目绩效自评报告

(2020 年度)

项目名称：新丰县丰江新城龙围起步区路网及滨江景观带工程

项目单位：（公章）新丰县丰江新城开发建设管理委员会
（一级预算单位）

填报人姓名：谭小慧

联系电话：13318583696

填报日期：2021 年 3 月 8 日

表 1：项目概况表（文字）

内容	项目概况情况
项目主管单位基本情况	<p>新丰县丰江新城开发建设管理委员会，于 2013 年 12 月 16 日批复设立（新机编[2013]32 号），为县政府直属正科级事业单位，公益一类。主要任务是统筹管理丰江新城的开发建设工作，组织协调丰江新城土地储备、出让计划，丰江新城详规、专项规划等落实工作。负责丰江新城城市基础设施、配套设施等工程项目的协调管理，组织协调丰江新城范围内的征地拆迁和安置维稳等工作，负责丰江新城的招商引资和项目管理，完成县委、县政府交办的其他工作。</p> <p>1. 人员状况：丰江新城管委会内设 4 个股室，核定事业编制 15 名，配主任 1 名，副主任 4 名；正股级领导职数 4 名、副股级领导职数 4 名，经费按财政一类拨付。现有在编在岗人员 14 人。</p>
项目实施主要内容	<p>路网工程部分共有 10 条道路，7 座桥梁，13 道涵洞。路线全长 8.92 公里。滨江景观带工程部分总面积 11.1 万平方米。受制于项目范围内的征地拆迁影响，2020 年主要实施路网的中心洲双子西桥及新一中桥扩建工程；滨江路、丰宁路（会前坝段）工程。</p>

备注：可另附详细补充说明。

表 2: 自评报告（文字部分）

一级指标	三级指标	自评得分	自评情况
合计			——
前期工作 (20分)	论证决策 (7分)	7	可行性研究报告、立项手续等前期资料齐全，并经县委县政府同意实施的、属一江两岸城市提升的项目。
	目标完整性 (3分)	3	有明确项目的建设内容、建成的桥梁长度、建成的道路长度；有明确的造价成本和质量控制。
	目标科学性 (3分)	3	资金绩效目标设置明确、合理，与项目属性特点、支出内容相关。
	组织机构 (3分)	3	成立了由主任任组长的项目管理专班，管理人员到位。
	制度措施 (4分)	4	单位及项目建设管理股有健全的完善的资金、项目管理制度，编制科学的项目实施方案。
实施过程 (30分)	资金到位 (5分)	5	项目建设资金量大，资金基本及时到位。
	资金支付 (4分)	4	2020年申请抗疫特别国债1000万及进度款300万，当年实际支付工程款1300万元，资金使用率为100%
	财务合规性 (8分)	8	资金使用根据新丰县人民政府办公室印发的《新丰县关于加强财政专项资金使用管理的意见》(新府办[2016]28号)文件执行。项目资金按专项资金的请拨要求，请拨、使用资金；及时做好了资金支付和财务入账工作。预算支出及财务核算基本规范，未发生调整预算支出内容；未发生超范围、超标准支出；核算凭证规范、有效，做到了专账核算；此项目完成后未进行过财政监督检查或审计。
	实施程序 (8分)	8	1、实行专户统一管理； 2、按计划支出； 3、支出记录完整规范，凭证合格有效。

	项目监管 (5分)	5	对项目的质量安全检查、监管等管理措施,未发生重大安全、质量事故。
项目绩效 (50分)	成本指标 (5分)	5	严格按照施工图纸及预算控制进行事故,暂未超出预算范围。
	时效指标 (5分)	5	项目建设进展顺利,2020年8中心洲双子西桥及新一中桥竣工并交付使用;2020年底完成滨江路、丰宁路(会前坝段)勘察、设计、图审等前期工作,并于11月开始开工建设。
	质量指标 (5分)	5	项目建设质量合格,自检及第三方质量检测均达到国家规范要求。
	数量指标 (5分)	5	完成了两座桥共长约160米的建设目标。 完成了两条道路共长约640米的建设目标。
	社会效益指标 经济效益指标 生态效益指标 可持续影响指 (25分)	21	项目建成后将进一步拉大城市的框架,完善县城的交通网络。缓解县城的交通压力,改善城市面貌,扩大市民的健康休闲散步空间,同时,该项目还会带动一定的经济效益,建成后将进一步加快投资的步伐,推动城市基础设施建设,促进我县社会、经济的可持续发展。
	满意度指标(公共属性) (5分)	5	通过一江两岸城市提升项目的实施,给市民提供了一个更加优美的休闲环境,提升了城市品质,提高了市民的满意度和居住认同感。

备注:可另附详细补充说明。

表 3: 问题及建议

提示: 针对各项目, 就存在问题及建议如实填写, 注意限项限字。

序号	主要问题及原因	改进计划或建议
1	无	无
2		
3		
4		
5		

备注: 可另附详细补充说明。