

附件 4:

财政支出项目绩效自评报告

(2019 年度)

项目名称: 新丰县人民医院异地搬迁新建项目

项目单位: (公章)

(一级预算单位)新丰县卫生健康局

填报人姓名: 骆嘉亮

联系电话: 13827900028

填报日期: 2020 年 3 月 20 日

表 1：项目概况表（文字）

内容	项目概况情况
项目主管单位基本情况	<p>新丰县卫生健康局是县政府工作部门，为正科级，局机关行政编制 21 名。主要职责是拟订卫生健康事业发展规划、政策措施，起草有关规范性文件，实施有关标准和技术规范；协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施；拟定并组织落实重大疾控防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划；组织协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作等</p>
项目实施主要内容	<p>新丰县人民医院异地搬迁新建项目建设地址在新丰县城南新区，建筑面积 112184 m²，项目总投资 66274 万元，主要建筑包括医疗综合楼、传染楼、后勤楼、污水处理站，液氧站等，本项目的绿色建筑标准不低于国家和地区规定的相应标准。计划开工时间为 2019 年 9 月 30 日，计划竣工日期为 2021 年 2 月 17 日。</p>

备注：可另附详细补充说明。

表 2: 自评报告（文字部分）

一级指标	三级指标	自评得分	自评情况
合计			——
前期工作 (20分)	论证决策 (7分)	7	按规定要求履行了立项手续，可行性研究报告、概算批复文件等相关附件资料齐全
	目标完整性 (3分)	2	申请的资金明确使用范围，达到的效果
	目标科学性 (3分)	2	资金绩效目标设置较为明确
	组织机构 (3分)	1	设置专门的工程部和业务部负责监督项目的实施
	制度措施 (4分)	4	制定了资金管理办法以及监督方式
实施过程 (30分)	资金到位 (5分)	4	绩效评价中 2200 万资金已到位，整个项目而言资金缺口约 2 亿元
	资金支付 (4分)	4	按工程进度要求支付工程款项
	财务合规性 (8分)	8	按照专项资金管理要求，设置专户管理专项资金，按流程合规支付
	实施程序 (8分)	5	项目按照规范要求办理审批程序，完成招投标工作等
	项目监管 (5分)	5	主管单位通过工作群，现场查看等方式了解每天项目进展情况，纠正存在的问题等

项目绩效 (50分)	成本指标 (5分)	5	项目正在实施过程中，未结算，尚无成本指标等信息
	时效指标 (5分)	5	按阶段目标推进项目，努力完成每个时间节点要完成的工作
	质量指标 (5分)	5	项目正在有序推进，安全防护措施到位
	数量指标 (5分)	5	年前已完成医技楼、住院楼全部主体结构封顶
	社会效益指标 经济效益指标 生态效益指标 可持续影响指 (25分)	15	该项目建成后可以改善我县原有医疗卫生设施规划布局不合理现状、提升县医疗卫生水平，满足人民群众对医疗卫生服务和保健服务不断增长需求的需要
	满意度指标（公共属性） (5分)	5	达到预期期望

备注：可另附详细补充说明。

表 3:

问题及建议

提示：针对各项目，就存在问题及建议如实填写，注意限项限字。

序号	主要问题及原因	改进计划或建议
1	项目资金缺口大	一方面努力争取债券资金支持，另一方面继续对接商业银行融资，目前正在与工行洽谈融资事宜
2	项目初设与实际需求相差较大，初设满足不了现实需求，需要增加建设内容	正在与设计院、医院、卫健局协商解决方案
3	施工进度较慢	要求施工方增加工人，全面推进，加快施工进度
4	受疫情影响，年后未按正常进度复工	当前疫情影响未消退，复工率较低，要求施工方在本地招工或扩大在非疫情重灾区招工
5		

备注：可另附详细补充说明。