

财政支出项目绩效自评报告

(2020 年度)

项目名称：代建管理费

项目单位：（公章）新丰县政府投资建设项目代建管理局
(一级预算单位)

填报人姓名：陈炳凤

联系电话：2261189

填报日期：2021 年 3 月 25 日

一、基本情况

本项目属经常性项目，2020年县财政拨付资金额度137.98万元，起止时间为2020年1月1日至12月31日。主要用于工程项目建设的组织实施和管理工作，有效提高政府投资非经营性项目的建设管理水平和投资效益。通过社会购买服务形式聘请专业技术人员，协助项目建设工程管理，解决了单位编制紧缺的困难；合理、合规范使用代建管理费购置工程管理建设所需的办公设备和办公用品及项目建设前期的图纸资料印制。制定项目建设周期计划，及时有效的完成项目建设的前期准备工作，项目负责人定期或不定期到施工现场巡查施工进度、安全生产等巡查，使安全生产事故率零发生，做到施工进度可控，按期完工建设、竣工验收合格交付使用。代建制项目的政府投资，使“投资、建设、管理、使用”分开，规避了同位一位或多位一位，有利于遏制政府投资项目建设过程中的腐败事件发生。

二、自评情况

（一）自评分数

经按“绩效自评指标评价表”进行综合评价，本项目综合得分83分，综合评价等次为“良”。各项评分结果见附件相关评分表。

（二）资金使用绩效

1. 资金支出情况。

2020年本项目预算资金137.98万元，该项目是县财政2020年初预算，资金全部按时到位，到位率100%。实际支

出 137.98 万元，资金使用率 100%，按资金用途和实际进度使用资金，全部用于工程项目的组织实施和管理工作，做到专款专用，不存在挤占、挪用项目资金情况。

为加强资金使用管理，根据县政府项目资金使用管理制度，经费支出执行按财务制度管理，对项目支出进行控制。按规定，会计资料做到完整真实，严格执行国家有关财务开支范围及开支标准，加强审核，防止弄虚作假，根据真实、有效的凭据办理报销手续，确保资金专款专用、安全。

2. 资金完成绩效目标情况。

我单位的项目绩效目标全部完成，项目等级为良(83分)。具体如下：

绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
		数量指标	聘请专业技术人员	实际聘用数	7	7	
安全事故发生	安全事故实际发生数		0	0			
质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率=(资金使用不合规数/资金使用合规数)*100%	100%	100%			
	安全事故发生率	安全事故发生率=(安全事故实际发生数/安全事故设定数)*100%	0%	0%			
时效指标	资金使用及时率	资金使用及时率=(资金实际支出数/资金应及时支出数)*100%	100%	100%			
	效益指标	项目建设管理水平		有效提高	有效提高		
		后续管理落实		整体提高	整体提高		

3. 资金分用途使用绩效。

严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，确保项目资金得到合理使用。

（三）资金使用绩效存在的问题

1. 项目管理制度有待完善，有时存在着对项目监管不到位情况，项目管理需进一步规范。

2. 预算执行和绩效管理工作有待提高，绩效管理工作认识和质量有待进一步提高。

三、改进意见

1、完善相关制度，确保项目资金合理使用。

2、深入学习绩效管理工作，提高绩效管理工作水平。

财政支出项目绩效自评报告

(2020 年度)

项目名称：新丰县坳头至龙江村人居环境连片整治

(一期)工程

项目单位：(公章)新丰县政府投资建设项目代建管理局
(一级预算单位)

填报人姓名：丘文祥

联系电话：2261189

填报日期：2021年3月25日

一、基本情况

新丰县坳头村至龙江村人居环境连片整治（一期）工程，2020年计划支付工程款为1023.96万元，本次申请的金额主要是用于支付新丰县坳头村至龙江村人居环境连片整治（一期）工程的施工单位的工程款以及河珑坑人行天桥的相关费用。其中用于支付新丰县坳头村至龙江村人居环境连片整治（一期）工程施工进度款为1000万元，用于河珑坑人行天桥相关费用为23.96万元。

二、自评情况

（一）自评分数

经按“绩效自评指标评价表”进行综合评价，本项目综合得分79分，综合评价等次为“良”。各项评分结果见附件相关评分表。

（二）资金使用绩效

1. 资金支出情况。

本次资金支付后，保证了新丰县坳头村至龙江村人居环境连片整治（一期）工程按期完工并进行了竣工验收工作。本项目的顺利竣工，极大提升了新丰县城的市容市貌，其中沿江东路、沿江西路、滨江西路为新建路，这几条道路的建成加快了新丰江两岸的居民融入城区，提升了居民的融入感。另外这三条道路的通车将整个一江两岸贯通到一起，增加了

居民休闲娱乐的场所，提升是县城居民居住的幸福感。沿江西路、滨江西路的通车极大的缓解了一中的交通压力，现在一中的学生可以从东南西北各个方向不需要改道直接到校。

以前丰城大道是 105 国道，一条国道将县城分成两边。本次丰城大道的改扩建极大的将县城南北融合到一块。另外本次改扩建的主要内容有，道路的拓宽、新增绿化带，路灯、给排水管道以及交通改建，即增加了城市亮度有保证了安全。从东到西沿线的绿化能一年四季看到绿色和花，美化了城市又为城市增加了色彩。

河珑坑人行天桥的建设将道路拓宽，将两段人行道及非机动车拉通，是整个丰城大道贯通成一体。钢桥的建设避免的旧桥的拆除及新建，节约资金投入有起到了贯通的效果。

2. 资金完成绩效目标情况。

我单位的项目绩效目标全部完成，项目等级为良(78分)。

具体如下：

绩效 指标 情况	产出 指标	绩效 指标	指标名称	指标计算公式	评价年 度预期 值	评价年 度实现 值	未完 成原 因说 明
		数量指 标	聘请专业技 术人员	实际聘用数			
			安全事故发 生	安全事故实际发生数	0	0	
		质量指 标	资金使用合 规率	资金使用合规率=（资 金使用不合规数/资金 使用合规数）*100%	100%	100%	
安全事故发 生率	安全事故发生率=（安 全事故实际发生数/安 全事故设定数）*100%		0%	0%			

		时效指标	完成及时率	按计划完成工程内容	100%	100%	
		效益指标	项目建设管理水平		有效提高	有效提高	
			后续管理落实		整体提高	整体提高	

3. 资金分用途使用绩效。

严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算和工程执行进度，严格控制、不断完善资产管理制度，确保项目资金得到合理使用。

（三）资金使用绩效存在的问题

1. 项目管理制度有待完善，有时存在着对项目监管不到位情况，项目管理需进一步规范。

2. 预算执行和绩效管理工作有待提高，绩效管理工作认识和质量有待进一步提高。

三、改进意见

1、完善相关制度，确保项目资金合理使用。

2、深入学习绩效管理工作，提高绩效管理工作水平。

财政支出项目绩效自评报告

(2020 年度)

项目名称：新丰县中心洲双子东桥建设

项目单位：（公章）新丰县政府投资建设项目代建管理局
(一级预算单位)

填报人姓名：王俊

联系电话：17322851808

填报日期：2021 年 4 月 8 日

新丰县中心洲双子东桥建设 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

中心洲双子东桥位于韶关市新丰县中心洲至滨江路，跨越丰江河，道路等级为城市支路，设计速度为 30km/h，设双向两车道。桥型结构采用简支预应力空心板梁，桥长 72m(桥跨长 66m)，桥宽 14m，设计荷载城市—B 级，桥面结构为沥青混凝土。根据该项目地片区防洪排涝及市政道路总体设计要求，本工程范围共建跨河桥梁 1 座，于 2020 年 12 月建成并投入使用。

二、评价工作开展情况

本次的新丰县中心洲双子东桥建设项目，包括 1 座沥青混凝土桥。可研批复总投资金额为 1126.04 万元。评价工作重点从项目实施、资金的来源及管理等方面进行。

(一) 现场评价抽样选点情况。

新丰县中心洲双子东桥建设项目，查看了设计合同、施工合同、监理合同、完工竣工验收报告、项目竣工结算、资金下达拨付、会计核算等资料。

(二) 项目总体评价。

新丰县中心洲双子东桥建设项目，项目建设通过政府及相关部门的审批，项目实施依据充分，绩效目标比较明确。制定了项目实施方案，在项目实施过程中执行了相关政策规定，采购方式、合同签订、完工验收、资金拨付等程序未发现不符合政策要求的情况。经查阅相关资料，并进行综合评价，新丰县中心洲双子东桥建设项目绩效评价得分为 86 分。

三、项目实施情况

(一) 项目决策。

1. 绩效目标情况。

(1) 新丰县中心洲双子东桥建设项目的修建即可满足运输时效性的要求，又可提高整个路网的运输能力，促进该地区经济的快速发展。

(2) 增设的双子桥配套设施，方便桥梁的施工。

2. 决策依据情况。

县政府工作任务书。

3. 资金分配情况及分配结果。

丰县中心洲双子东桥建设项目，政府共安排资金 1126.04 万元，其中设计费 15 万元、主体施工费约 615 万元、配套设施费约 157 万元、监理费 18.36 万元、检测费 12.8 万。

(二) 项目管理。

1. 资金到位情况。

丰县中心洲双子东桥建设项目到位资金约 540 万元。

2. 资金管理情况。

丰县中心洲双子东桥建设项目资金按专项资金管理，按项目实施进度及合同约定拨付资金。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。

3. 组织实施情况。

河珑坑人行钢便桥工程项目

(1) 2020 年 4 月 10 日与丰和营造集团股份有限公司签订《丰县中心洲双子东桥建设项目建设工程施工合同》。

(2) 2020 年 4 月 20 日，进场施工。

(3) 2020 年 12 月 31 日，项目完工验收（验收合格）。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

新丰县中心洲双子东桥建设项目。2020 年 12 月 31 日项目完工，经验收组验收，项目验收合格。

(二) 项目效益情况。

新丰县中心洲双子东桥建设项目的修建即可满足运输时效性的要求，又可提高整个路网的运输能力，促进该地区经济的快速发展。

五、评价结论及存在问题

(一) 评价结论。

新丰县中心洲双子东桥建设项目，项目建设通过政府及相关部门的审批，项目实施依据充分，绩效目标比较明确。制定了项目实施方案，在项目实施过程中执行了相关政策规定，采购方式、合同签订、完工验收、资金拨付等程序未发现

不符合政策要求的情况。经查阅相关资料，并进行综合评价，新丰县中心洲双子东桥建设项目绩效评价为优良。

（二）存在问题。

1、项目实施方案中，项目绩效目标内容制定不够完整，对项目具体实施指导性不强。

六、相关建议

针对以上存在的问题，提出相关建议如下：

加强项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，同时提高项目实施方案的可操作性。

建议资金投入不大的项目从简评价。

财政支出项目绩效自评报告

(2020 年度)

项目名称：新丰县文体西路改造工程

项目单位：（公章）新丰县政府投资建设项目代建管理局
（一级预算单位）

填报人姓名：陈琼

联系电话：2261189

填报日期：2021 年 4 月 7 日

一、基本情况

新丰县文体西路改造工程，路线全长 390.7 米，道路宽度为 20 米，道路等级为支路，设计速度为 30km/h，项目采用沥青混凝土路面，项目包括道路工程、给排水工程、交通工程、照明工程、通信管线工程、绿化工程。

2020 年县财政拨付资金额度 101.64 万元，起止时间为 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。主要用于支付工程项目的施工进度款，设计费和监理费，做到施工进度可控，按期完工建设。项目建成，完善路网方便群众出行，加速周边闲置土地的开发利用，促进该区域经济发展。

二、自评情况

（一）自评分数

经按“绩效自评指标评价表”进行综合评价，本项目综合得分 84 分，综合评价等次为“良”。各项评分结果见附件相关评分表。

（二）资金使用绩效

1. 资金支出情况。

2020 年本项目预算资金 101.64 万元，该项目是县财政 2020 年初预算，资金全部按时到位，到位率 100%。实际支出 101.64 万元，资金使用率 100%，按资金用途和实际进度使用资金，全部用于工程项目的施工进度款，设计费和监理费，做到专款专用，不存在挤占、挪用项目资金情况。

2. 资金完成绩效目标情况。

我单位的项目绩效目标全部完成，项目等级为良(84分)。

具体如下：

绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
		数量指标	工程量	修建道路里程(米)	390.7	390.7	
		质量指标	质量达标率	(合格个数/项目总的个数)*100%	100%	100%	
		时效指标	完成时效	2019年9月完成建设	2019年9月	2019年8月	
			资金使用率	(资金实际支出数/资金应及时支出数)*100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	出行方便度和生活质量水平	出行是否方便	出行方便，生活水平提高	出行方便，生活水平提高	
		环境效益指标	环境改善	环境是否得到改善	环境干净	环境得到改善	
		可持续发展指标	未来可持续发展的影响	是否带动周边土地升值和产业发展	促进经济发展	促进该区域经济发展	

3. 资金分用途使用绩效。

严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，确保项目资金得到合理使用。

（三）资金使用绩效存在的问题

项目管理制度有待完善，有时存在着对项目监管不到位情况，项目管理需进一步规范。

三、改进意见

1、完善相关制度，加强现场管理工作，并落实监理单位监理职责。

2、加强学习项目管理知识，提高项目管理工作水平。

财政支出项目绩效自评报告

(2020 年度)

项目名称：黄陂村公共服务中心建设项目

项目单位：（公章）新丰县政府投资建设项目代建管理局
(一级预算单位)

填报人姓名：陈琼

联系电话：2261189

填报日期：2021 年 4 月 7 日

一、基本情况

黄陂村公共服务中心项目规划建设用地面积 667.34 平方米，地下室至四层的建筑面积 2265 平方米。

2020 年县财政拨付资金额度 107.14 万元，起止时间为 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。主要用于支付工程项目的施工进度款，做到施工进度可控，按期完工建设。项目建成，做到施工进度可控，按期完工建设。项目建成，方便群众办事，提高管理水平，推进基层民主，构建和谐社会。

二、自评情况

（一）自评分数

经按“绩效自评指标评价表”进行综合评价，本项目综合得分 80 分，综合评价等次为“良”。各项评分结果见附件相关评分表。

（二）资金使用绩效

（三）资金使用绩效

1. 资金支出情况。

2020 年本项目预算资金 107.14 万元，该项目是县财政 2020 年初预算，资金全部按时到位，到位率 100%。实际支出 107.14 万元，资金使用率 100%，按资金用途和实际进度使用资金，全部用于工程项目的施工进度款，做到专款专用，不存在挤占、挪用项目资金情况。

2. 资金完成绩效目标情况。

我单位的项目绩效目标全部完成，项目等级为良(84分)。

具体如下：

绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明	
		数量指标	工程量	装修层数		4	4	
		质量指标	安全事故发生率	(安全事故实际发生数/预计发生数)*100%		0%	0%	
		时效指标	资金使用率	(资金实际支出数/资金应及时支出数)*100%		100%	100%	
		时效指标	资金使用率	(资金实际支出数/资金应及时支出数)*100%		100%	100%	
		成本指标	资金节省率	1-(预算金额/立项估算金额)*100		7%	7%	
		社会效益指标	办事方便度和生活质量水平	办事方便度	提高水平	办事方便，生活水平提高		
		环境效益指标	环境改善	环境是否得到改善	环境干净	周边环境得到改善		
		满意度指标	可持续发展指标	未来可持续发展的影响	提高管理水平，推进基层民主	提高管理水平	管理水平得以提高	

3. 资金分用途使用绩效。

严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，

严格控制、合理利用，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，确保项目资金得到合理使用。

（三）资金使用绩效存在的问题

项目管理制度有待完善，有时存在着对项目监管不到位情况，项目管理需进一步规范。

三、改进意见

1、完善相关制度，加强现场管理工作，并落实监理单位监理职责。

2、加强学习项目管理知识，提高项目管理工作水平。

财政支出项目绩效自评报告

（2020 年度）

项目名称：武装部民兵训练营围墙加固及景观改造工程项目

项目单位：（公章）新丰县政府投资建设项目代建管理局
（一级预算单位）

填报人姓名：丘文祥

联系电话：2261189

填报日期：2021年3月25日

一、基本情况

武装部民兵训练营改造工程位于新丰县丰城街道，年久失修，部分围墙已存在老化现象、生活基础设施落后，硬件设施达不到民兵训练营的标准。经政府审批，同意投入资金进行维护翻新，2017年3月开工，2019年7月完成并投入使用。

二、自评情况

（一）自评分数

经按“绩效自评指标评价表”进行综合评价，本项目综合得分78分，综合评价等次为“良”。各项评分结果见附件相关评分表。

（二）资金使用绩效

1. 资金支出情况。

2020年本项目预算资金50.11万元，该项目是县财政2020年初预算，资金全部按时到位，到位率100%。实际支出50.11万元，资金使用率100%，按资金用途和实际进度使用资金，全部用于工程项目的组织实施和管理工作，做到专款专用，不存在挤占、挪用项目资金情况。

2. 资金完成绩效目标情况。

我单位的项目绩效目标全部完成，项目等级为良(78分)。

具体如下：

绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
绩效指标情况	数量指标	聘请专业技术人员	实际聘用数		
		安全事故发生	安全事故实际发生数	0	0
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率=(资金使用不合规数/资金使用合规数)*100%	100%	100%
		安全事故发生率	安全事故发生率=(安全事故实际发生数/安全事故设定数)*100%	0%	0%
	时效指标	完成及时率	按计划完成工程内容	100%	100%
	效益指标	项目建设管理水平		有效提高	有效提高
		后续管理落实		整体提高	整体提高

3. 资金分用途使用绩效。

严格执行财经制度和管理规定，按时完成项目进度，严

格控制、合理利用各项建设费用，鼓励合法合规的建设开支，按要求进行预算和工程管理，不断完善管理制度，确保项目资金得到合理使用。

（三）资金使用绩效存在的问题

1. 项目管理制度有待完善，有时存在着对项目监管不到位情况，项目管理需进一步规范。

2. 预算执行和绩效管理工作有待提高，绩效管理工作认识和质量有待进一步提高。

三、改进意见

1、完善相关制度，确保项目资金合理使用。

2、深入学习绩效管理工作，提高绩效管理工作水平。